

التاريخ : 2025\01\17

السادة / بنك أبوظبي الأول - قروض الإسكان للمواطنين المحترمين

تحية طيبة و بعد ،،،

رقم المشروع	49900254/01/022480
المالك	عفراء خميس سعيد المزروعي
الموقع	ابوظبي الرياض حوض 16 - قطعه 387
الاستشاري	اوتاد للاستشارات الهندسيه
المقاول	ال يافور للمقاولات و النقلات العامه ذ م م

الموضوع / تمديد الفترة الزمنية للمشروع

تم الإتفاق بين المالك والمقاول والاستشاري على تمديد مدة المشروع طبقا للآتي :-

تاريخ أمر المباشرة:	05/04/2022		
الفترة الزمنية الأصلية للمشروع:	16 شهرا	تاريخ إنتهاء المشروع حسب العقد:	04/08/2023
التمديدات الزمنية السابقة - إن وجدت - (شهر)	533 يوم	تاريخ إنتهاء المشروع حسب التمديد السابق:	15/01/2025
الفترة الزمنية المطلوب تمديد المشروع لها (شهر)	73 يوم	تاريخ إنتهاء المشروع حسب التمديد الجديد:	01/04/2025
نسبة إنجاز الأعمال الحالية بالموقع:	95%		
أسباب التمديد	1. اعتماد التعديلات		
	2.		
	3.		
	4.		



الاستشاري



المالك