

التاريخ: 2023-08-3

السادة / بنك أبو ظبي الأول - قروض الإسكان للمواطنين ..... المحترمين  
تحية طيبة و بعد ،،،،

رقم المشروع	49900254/01/022480
المالك	عفراء خميس سعيد المزروعي
الموقع	ابوظبي - مدينة الرياض 16 - قطعة 387
الإستشاري	أوتاد للاستشارات الهندسية
المقاول	ال يافور للنقلات والمقاولات العامة

### الموضوع / تمديد الفترة الزمنية للمشروع

تم الإتفاق بين المالك والمقاول والإستشاري على تمديد مدة المشروع طبقاً للآتي :-

تاريخ أمر المباشرة:		5-04-2022	
الفترة الزمنية الأصلية للمشروع:	16 شهرا	تاريخ إنتهاء المشروع حسب العقد:	4-08-2023
التمديدات الزمنية السابقة - إن وجدت - (شهر)	لا يوجد	تاريخ إنتهاء المشروع حسب التمديد السابق:	---
الفترة الزمنية المطلوب تمديد المشروع لها (شهر)	10 أشهر و 11 يوم	تاريخ إنتهاء المشروع حسب التمديد الجديد:	2024-06-15
نسبة إنجاز الأعمال الحالية بالموقع:		%22	
أسباب التمديد	1.	تأخر المالك في اعتماد المواد وتعديلات في المخططات	
	2.		
	3.		
	4.		

المقاول

الإستشاري

المالك


