

التاريخ: 17-03-2024


السادة / بنك أبو ظبي الأول - قروض الإسكان للمواطنين المحترمين
تحية طيبة و بعد ،،،،

رقم المشروع	49900254/01/022480
المالك	عفراء خميس سعيد المزروعي
الموقع	أبوظبي - مدينة الرياض 16- قطعة 387
الاستشاري	أوتاد للاستشارات الهندسية والإدارية
المقاول	ال يافور للنقلات والمقاولات العامة

الموضوع / تمديد الفترة الزمنية للمشروع

تم الإتفاق بين المالك والمقاول والاستشاري على تمديد مدة المشروع طبقاً للآتي :-

تاريخ أمر المباشرة:	2022/04/05
الفترة الزمنية الأصلية للمشروع:	16 شهرا
التمديدات الزمنية السابقة - إن وجدت - (شهر)	322 يوم
الفترة الزمنية المطلوب تمديد المشروع لها (شهر)	63 يوم
نسبة إنجاز الأعمال الحالية بالموقع:	%81.00
أسباب التمديد	1. التأخر في الاعتمادات والتعديلات
	2.
	3.
	4.



الاستشاري



المالك