

التاريخ: 28-08-2024

السادة / بنك أبو ظبي الأول - قروض الإسكان للمواطنين المحترمين
 تحية طيبة و بعد ،،،،

رقم المشروع	49900254/01/022480
المالك	عفرأ خميس سعيد المزروعى
الموقع	أبو ظبي - مدينة الرياض 16- قطعة 387
الإستشاري	أوتاد للاستشارات الهندسية والإدارية
المقاول	ال يافور للنقلات والمقاولات العامة

الموضوع / تمديد الفترة الزمنية للمشروع

تم الإتفاق بين المالك والمقاول والإستشاري على تمديد مدة المشروع طبقاً للآتي :-

تاريخ أمر المباشرة:	2022/04/05
الفترة الزمنية الأصلية للمشروع:	16 شهرا
التمديدات الزمنية السابقة - إن وجدت - (شهر)	385 يوم
الفترة الزمنية المطلوب تمديد المشروع لها (شهر)	148 يوم
نسبة إنجاز الأعمال الحالية بالموقع:	%85.00
أسباب التمديد	1. التأخر في الاعتمادات والتعديلات
	2.
	3.
	4.



المالك

