

التاريخ: 10/04/2025

السادة / بنك أبوظبي الأول قروض الإسكان للمواطنين المحترمين

تحية طيبة وبعد

رقم المشروع	49900254/01/022480
المالك	عفراء خميس سعيد المزروعى
الموقع	أبو ظبي الرياض حوض 16 - قطعه 387
الاستشاري	أوتاد للاستشارات الهندسية
المقاول	ال بافور للمقاولات و النقلات العامة ذ م م

الموضوع / تمديد الفترة الزمنية للمشروع

نم الإنفاق بين المالك والمقاول والاستشاري على تمديد مدة المشروع طبقا للاتي :-

تاريخ أمر المباشرة:	05/04/2022		
الفترة الزمنية الأصلية للمشروع:	16 شهرا	تاريخ إنتهاء المشروع حسب العقد:	04/08/2023
التمديدات الزمنية السابقة - إن وجدت - (شهر)	606 يوم	تاريخ إنتهاء المشروع حسب التمديد السابق:	01/04/2022
الفترة الزمنية المطلوب تمديد المشروع لها (شهر)	45 يوم	تاريخ إنتهاء المشروع حسب التمديد الجديد:	15/05/2025
نسبة إنجاز الأعمال الحالية بالموقع:	100%		
أسباب التمديد	1. اعتماد التعديلات		
	2.		
	3.		
	4.		

المقاول

الإستشاري

المالك

